

Projektinfo Nebenarmsystem Schallemmersdorf



April 2012

Im Jahr 2006 / 2007 wurde im Rahmen von „LIFE Wachau“ der Nebenarm Grimsing reaktiviert. Die Verbesserung des Flusslebensraums Donau wird nun von 2009 bis 2014 durch das LIFE+ Projekt „Flusslebensraum Mostviertel - Wachau“ fortgesetzt. Teil dieses Projekts ist die Reaktivierung des Nebenarms Schallemmersdorf unter Projektleitung von via donau.

Zur Schonung der Vögel und Fische in ihrer Fortpflanzungszeit werden die Bauarbeiten im Frühjahr und Sommer 2012 unterbrochen. In Abhängigkeit vom Wasserstand wird der Betrieb ab August wieder aufgenommen. Die Fertigstellung ist planmäßig im Winter 2012 vorgesehen.

Nebenarmsystem Schallemmersdorf – Übersicht zum Stand der Bauarbeiten

Der Spatenstich zum Nebenarmsystem Schallemmersdorf fand am 07.10.2011 statt. Seither wurde mit Hochdruck gebaut. Die Bauarbeiten sind witterungs- und wasserstandsabhängig (Überflutung ab 420 müA beim Pegel Kienstock). Mittlerweile lässt sich der Fortschritt schon gut erkennen:

- Die beiden Brückenwiderlager bei der ehemaligen Traverse 1 sind fertig gestellt.
- Von drei Traversen, die den Nebenarm bisher zerschnitten haben, wurden bereits zwei beseitigt. Nur die Traverse 1 muss bis zur Finalisierung der Brücke noch gehalten werden.
- Die Anlandungen im Verbindungsstück zum Nebenarm Grimsing wurden entfernt.
- Die Stillgewässerarme und zwei Amphibienteiche sind ebenfalls schon angelegt.
- Die geplante Flussgestaltung ist ungefähr bis zur Mitte des Nebenarms abgeschlossen. Weiter stromauf sind vor allem rechtsufrig noch Arbeiten nötig. Auch der Einströmbereich des Nebenarmes ist noch nicht bis zur endgültigen Tiefe abgesenkt.



Zur Schonung der Tierwelt ruhen die Arbeiten im Schallemmersdorfer Arm im Frühjahr / Sommer 2012.

Finanzierung: 50 % finanziert die EU aus LIFE+ Mitteln. Die nationale Förderung erfolgt durch NÖ Bundeswasserbauverwaltung, via donau, NÖ Landschaftsfonds, NÖ Landesfischereiverband, Lebensministerium und Verein Lanus.

